

**Analiza stadiului de implementare a proiectului „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR”
– Lucrările aferente municipiului Beiuș**

Scurtă prezentare

Proiectul se derulează în perioada 2011- 2014 și este în valoare de 83.274.549 euro + TVA.

Sursele de finanțare a acestui proiect sunt:

- Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune - 76,30%
- Bugetul de stat – 11,67 %
- SC Compania de Apă Oradea SA – 10,23%
- Administrațiile Județului Bihor și localităților Oradea, Nojorid, Biharia, Sântandrei, Girișul de Criș, Oșorhei, Tinca și Beiuș – 1,80 %

Implementarea proiectului se face în baza Contractului de Finanțare semnat în 18.04.2011 între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management și SC COMPANIA DE APĂ în calitate de beneficiar.

Situația actuală a contractelor este :

- 3 contracte semnate și în derulare: CS1, CS2, CL12, CL3
- 1 contract adjudecat, contestat: CL10
- 4 contracte în evaluare: CL1, CL2, CL6, CL8
- 8 contracte publicate pe SEAP: CL4, CL5, CL7, CL9, CL11, CL13, CL14, CS3

Pachetele de lucrări pentru Mun. Beiuș

CL3- Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și canalizare , localitatea Beiuș

Obiectul contractului: -extindere rețea de apă 8796 ml.

-branșamente	870 buc.
-extindere rețea de canal	7715 ml.
-racorduri	870 buc.
-reabilitare rețea de canal	913 ml.
-stație de pompare apă potabilă	5 buc.
-stație de pompare apă uzată	5 buc.
-conductă de refulare apă uzată	913 ml

Documentație elaborată de ROMAIR

Valoarea estimată a contractului: 9,302,163 Ron

Data anunț intenție:30.12.2010

Data transmiterii documentației de atribuire:12.10.2011

Data respingerii documentației de atribuire:14.11.2011

Data retransmiterii documentației : 29.11.2011

Data respingerii documentației 09.12.2011

Data retransmiterii documentației:09.12.2011

Data respingerii documentației 14.12.2011

Data retransmiterii documentației:14.12.2011

Data acceptării documentației de atribuire:16.12.2011

Data anunț de participare:19.12.2011

Data depunere ofertă:23.02.2012

Număr oferte depuse:25

Data finalizare contract: Data începerii + 24 luni

Extindere retele apa

Nr. Crt.	Denumire strada	Lungime conducta [m]	Nr. Bransamente
1	1 Decembrie 1918	1,091	108
2	Al. Andritoiu	171	17
3	Horea	289	29
4	Liliacului	275	27
5	Liviu Rebreanu	211	21
6	Lucian Blaga	126	12
7	Mihail Sadoveanu	218	22
8	Miron Pompiliu	169	17
9	Niculina Papp	37	4
10	Pandurilor	282	28
11	Plopilor	89	9
12	Romana	284	28
13	Stefan cel Mare	220	22
14	1	103	10
15	2	687	68
16	3	93	9
17	4	495	49
18	5	81	8
19	6	84	8
20	7	315	31
21	8	102	10
22	9	202	20
23	10	218	22
24	11	397	39
25	12	384	38
26	13	218	22
27	14	226	22
28	15	259	26
29	16	446	44
30	17	234	23
31	18	175	17
32	20	131	13
33	21	167	17
34	A	32	3
35	C	92	9
	Viile Cernei	193	19
	TOTAL	8,796	871

Extindere retele canal

Nr. Crt.	Denumire strada	Lungime conducta [m]	Nr. Bransamente
1	1 Decembrie 1918	883	108
2	Al. Andritoiu	57	17
3	Horea	280	29
4	Liviu Rebreanu	182	27
5	Miron Pompiliu	152	21
6	Mociulschi	98	12
7	Niculina Papp	42	22
8	Plopilor	92	17
9	Romana	271	4
10	Stefan cel Mare	223	28
11	1	111	9
12	2(DC221)	564	28
13	3	100	22
14	4	406	10
15	5	79	68
16	6	89	9
17	7	303	49
18	8	80	8
19	9	213	8
20	10	216	31
21	11	394	10
22	12	358	20
23	13	50	22
24	14	195	39
25	15	260	38
26	16	447	22
27	17 -T. Arghezi	267	22
28	18	180	26
29	20	114	44
30	21	173	23
31	A	40	17
32	C	98	13
33	D	255	17
34	E -Traian Vuia	245	3
35	Viile Cernei	198	9
	TOTAL	7,715	870

Reabilitare retele canal

Nr. Crt.	Denumire strada	Lungime conducta [m]	Nr. Bransamente
1	Pandurilor	621	
2	13	162	
3	2	130	
	TOTAL	913	

Pachet adjudecat în 23.05.2012

Valoare adjudecată:4.167.368,25 Ron

Data finalizare contract: : Data începerii + 24 luni